



REGIONE MOLISE



COMUNE DI ISERNIA

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PISCINA COMUNALE
IN LOCALITA' LE PIANE

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.LGS. N°81/2008):
DIAGRAMMA DI GANTT

DATA
01.2020

ALLEGATO:

13.2

I PROGETTISTI:
dott. ing. Giuseppe Cutone
geom. Giulio de Simone

IL R.U.P.
dott. ing. Antonio Ricchiuti

L'ASSESSORE ALLO SPORT ED
ALL'EDILIZIA SPORTIVA:
dott.ssa Antonella Matticoli

ALLEGATO "A"

Comune di Isernia
Provincia di IS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Demolizione e ricostruzione piscina comunale in località Le Piane.

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Isernia.

CANTIERE: Località Le Piane , Isernia (IS)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

per presa visione

IL COMMITTENTE

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	
Montaggio bilaspi in legno lamellare	3 d	CT
Montaggio travi in legno lamellare	8 d	CT
Montaggio capriate in legno lamellare	10 d	CT
Cobertura in legno lamellare	13 d	
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare	1 d	CT
Montaggio di arcarecci in legno lamellare	1 d	CT
Montaggio di travisame in legno lamellare	8 d	CT
Impermeabilizzazione di coperture	10 d	CT
Montaggio di scossaline e canali di gronda	11 d	CT
Montaggio di biviati e canne di ventilazione	15 d	CT
Facciate in pannelli prefabbricati	13 d	
Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in	10 d	CT
Posa di copridiporto per facciate	8 d	CT
Tipologia spettacolo	11 d	
Montaggio e smontaggio di opere prefabbricate	11 d	CT
Interni	33 d	
Pareti divisorie, controsoffittature	15 d	
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	3 d	CT
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	10 d	CT
Intonaci e pitture interne	1 d	
Formazione intonaci interni (industrializzati)	1 d	CT
Integrità di superfici interne	1 d	CT
Pavimentazioni interne	15 d	
Posa di pavimenti per interni in ceramica	3 d	CT
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche	3 d	CT
Rivestimenti interni	14 d	
Posa in opera di copridiporto per interni	3 d	CT
Posa di rivestimenti interni in ceramica	3 d	CT
Serramenti interni	11 d	
Montaggio di serramenti interni	1 d	CT
Montaggio di porte interne	1 d	CT
Montaggio di porte tagliafuoco	1 d	CT
Impianti interni	23 d	
Impianto di illuminazione	13 d	
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficie	11 d	CT

Nome attività	Unità	
Installazione di sensori di presenza per impianto d'allarme	13 d	
Impianto di condizionamento	51 d	
Posa della macchina di condizionamento	1 d	
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	8 d	
Impianto elettrico e di protezione	18 d	
Realizzazione di impianto elettrico	10 d	
Realizzazione di impianto di messa a terra	8 d	
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche	11 d	
Impianto idrico-sanitario e del gas	18 d	
Installazione della caldaia per produzione acqua calda	8 d	
Montaggio di apparecchi igienico-sanitari	2 d	
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico	8 d	
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	10 d	
Impianto rete dati, fonici e antenna TV	14 d	
Realizzazione di impianto di rete dati	1 d	
Realizzazione di impianto telefonico	8 d	
Realizzazione di impianto citofonico	4 d	
Realizzazione di impianto antenna TV	11 d	
Impianto termico	13 d	
Installazione della centrale termica per impianto termico	13 d	
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per	8 d	
Finestre esterne	28 d	
 serramenti esterni	11 d	
Montaggio di cancelli estensibili	8 d	
Montaggio di porte per esterni	8 d	
Montaggio di serramenti esterni	12 d	
Recinzioni e ringhiera	14 d	
Posa di recinzioni e cancellate	8 d	
Posa di ringhiera e parapetti	8 d	
Verniciatura a pennello di opere in ferro	14 d	
Allacciamenti impianti a rete	18 d	
Posa di conduttura elettrica	2 d	
Posa di conduttura telefonica	8 d	
Posa di conduttura idrica	2 d	
Posa di conduttura fognaria	8 d	

